

Client:

Date:

Adresse du client:

Votre technicien:

LISTE DE VÉRIFICATION LORS D'UN ENTRETIEN HYDROKLEEN™

- Évaluer le(s) système(s) de climatisation avant le début de l'entretien
- Vérifier l'indice de refroidissement de chaque climatiseur
- Évaluer la circulation d'air
- Retirer et nettoyer le rebord en plastique de chaque unité
- Retirer et nettoyer les filtres
- Appliquer le traitement HydroKleen™ sur les ventilateurs et autour de ceux-ci
- Appliquer le traitement HydroKleen™ sur l'évaporateur (serpentin)
- Nettoyer et vérifier les conduits de drainage
- Remettre toutes les pièces en place
- Désinfecter l'unité intérieure
- Révérifier l'indice de refroidissement à la suite du traitement
- Réévaluer la circulation d'air
- Vérifier les télécommandes et les nettoyer
- Nettoyer le condenseur (à l'extérieur)
- S'assurer que tout est propre
- Mettre le collant d'entretien sur le condenseur
- Noter les problèmes rencontrés (si tel est le cas)
- Laisser une carte de visite, la garantie et la présente liste de vérification

Commentaires:

VITESSE DE DÉPLACEMENT DE L'AIR	AVANT	APRÈS
Salon		
Salle à manger		
Cuisine		
Chambre		
Autre		

Commentaires:

TEMPÉRATURE (°C)	AVANT	APRÈS
Salon		
Salle à manger		
Cuisine		
Chambre		
Autre		

La température est prise à approximativement 60 cm du climatiseur par un indicateur de température inféré.

Commentaires:

Chaque licence est détenue et exploitée par un propriétaire indépendant.